

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายบุญทัน สุทา ถึงที่ดิน นางวิไลย์ สุทา กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	497,300.00	485,000.00	12,300.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนางสายใจ เวียงจันทร์ ถึงบ้านนางสาวกฤษณา บุญสมภพ กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	495,500.00	485,000.00	10,500.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากที่ดินนายจำรัส ประทุมมา ถึงบ้านนางสาวประสงค์ ออบฟ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	348,800.00	340,000.00	8,800.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากที่ดินนายศิริชัย สมทรง ถึงที่ดินนายเฉลียว ต่านมะลิ กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	490,600.00	480,000.00	10,600.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนางสาวพิรุณ ด่านเกลี้ยงกล่อม ถึงบ้านนางพิมพ์พรรณ ไชยบุปผา กว้าง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	217,500.00	214,000.00	3,500.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากที่ดินนางจันทร์ประพิศ แก้วเจริญ ถึงที่ดินนายมานะ พงษ์เลิศนภกร กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	487,200.00	475,000.00	12,200.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จากที่ดินนายสมดี ชัยภูมิ ถึงที่ดิน นายวิชัย พลเชื้อ กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	489,700.00	470,000.00	19,700.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากที่ดินนางแก้วตา อันทา ถึงที่ดินนางวันวิสา สุดสวาท กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	490,100.00	480,000.00	10,100.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 จากที่ดินนายบุญพิพัฒน์ เกตุนอก ถึงที่ดินนางอำพร แสงจันทร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	478,800.00	470,000.00	8,800.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากที่ดินนางแก้วตา อันทา ถึงที่ดินนางวันวิสา สุดสวาท กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	490,100.00	480,000.00	10,100.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 จากที่ดินนายบุญพิพัฒน์ เกตุนอก ถึงที่ดินนางอำพร แสงจันทร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	478,800.00	470,000.00	8,800.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 จากที่ดินนายสุนทร อ่อนศรี ถึงที่ดินป่าชุมชน กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	494,600.00	485,000.00	9,600.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนางสงค์ สิงห์ทอง ถึงบ้านนายชัยเฉลิม ราศีและบ้านนายสุนทร พลึงสุข กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	490,600.00	480,000.00	10,600.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนายศราวุธ ศรีสกุล ถึงที่ดินนายบุญยัง เพ็งรอด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	436,000.00	425,000.00	11,000.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายประยูร น้อยจ่ายสิน ถึงบ้านนายอำนาจ พุฒสา กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	496,200.00	485,000.00	11,200.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนางปราณี กลิ่นขจร ถึงบ้านนายแสวง ด่านมณี กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	485,200.00	475,000.00	10,200.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสมัย สีสะพานธุ์ ถึงบ้าน นายวิมาน สวัสดิ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	496,400.00	488,000.00	8,400.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากที่ดินนางอำนวย ด่านห้อง ถึงที่ดินนางสาวยุพาพาล ด่านห้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	490,500.00	480,000.00	10,500.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
19	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	97,300.00	453,000.00	21,700.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
20	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	92,600.00			/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
21	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	97,300.00			/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
22	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	97,300.00			/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
23	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	90,200.00			/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
24	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	47,400.00	468,000.00	14,400.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
25	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	85,500.00			/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
26	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	86,900.00			/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
27	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	86,100.00			/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
28	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	86,300.00			/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
29	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	90,200.00			/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
30	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	86,100.00	414,000.00	14,400.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
31	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	85,100.00			/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
32	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	86,100.00			/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
33	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	86,000.00			/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
34	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	85,100.00			/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากที่ดินนางวิไลย์ สุทา ถึงที่ดิน นายสนธิ ซ้อยศิริ กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	322,000.00	320,000.00	2,000.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากที่ดินนายสถิตย์ สถิตย์พรหม ถึงที่ดินนางสาวดวงเดือน ดีปลอด กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	498,000.00	495,000.00	3,000.00	/	-	-	16ก.พ.6-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนายประคอบ ช้องอินตะ ถึงบ้านนางสาวจงกลม ช่างคิด กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	492,000.00	490,000.00	2,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากที่ดินนายประดิษฐ์ แสงศรี ถึงบ้านนางสาวรจนา ด้านระงับ (คุ่มคลองไม้) กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	497,000.00	497,000.00	0.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากที่ดินนายทองสุข ด้านมะลิ ถึงบ้านนายสมัย สีละพันธุ กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	498,000.00	495,000.00	3,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนางสาวกฤษณา บุญสมภพ ถึงบ้านนางนางสุรัตน์ บุญมี กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	492,000.00	490,000.00	2,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากบ้านนายเสวย วรเวช ถึงที่ดิน นายหงส์คำ หาบุญมี กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	491,000.00	490,000.00	1,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากที่ดินนางวันวิสา สุดสวาท ถึงบ้านนายประวิทย์ ผู้ประสงค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	492,000.00	490,000.00	2,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
43	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองปัญหา จากถนน สุวรรณศรี 33 ถึงที่ดินนายวุฒิ สิงห์บรรพต กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	488,000.00	488,000.00	0.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
44	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองปัญหา จากบ้าน นางสาวโยษิตา ด้านเกษม ถึงบ้านนายที่ ด้านกำจัด กว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.05 เมตร	497,000.00	490,000.00	7,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
45	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านสวน จากแยกถนน ทางหลวงชนบท สก.2011 ถึงบ้านนางสาว คำพันธ์ สงวนรักษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.05 เมตร	494,000.00	490,000.00	4,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
46	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านใหญ่จากบ้านนางนิภาพร ด้านเดิม ถึงบ้านนายประทีป ลอยเมฆ กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.05 เมตร	351,000.00	350,000.00	1,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
47	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านน้อย จากบ้านนางสาว สมฤดี เหมพรม ถึงที่ดินนางจิราพัชร สีนเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	485,000.00	485,000.00	0.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
48	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 บ้านน้อย จากอาคารเฉลิม พระเกียรติ 88 พรรษา ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแก้ง กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร และขนาดกว้าง 5.4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร	480,000.00	480,000.00	0.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
49	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านน้อย จากแยกถนน สุวรรณศร 33 ถึงที่ดินนางสาวเสาวคนธ์ ทิพย์โอสถ กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	489,000.00	485,000.00	4,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
50	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านโนน จากบ้านนายถวิล ด้านชนะ ถึงบ้านนางปราณี ซ่องเล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.05 เมตร	493,000.00	490,000.00	3,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
51	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านโรงเลื่อย(คุ้มเนินมะเขง) จากที่ดินนางสุกัญญา เดชสอน ถึงบ้านนาง ละออง ทุมมี กว้าง 4 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.05 เมตร	497,000.00	495,000.00	2,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม



ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
52	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านห้วย จากที่ดินนางสาว ณชนภัท ภาสะพันธ์ ถึงบ้านนางวาสนา เอี่ยมศิริ กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.05 เมตร	494,000.00	490,000.00	4,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
53	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านห้วย จากบ้านนายวินัย จันทร์เงิน ถึงที่ดินนางอนงค์ จันทร์เงิน กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.05 เมตร	494,000.00	490,000.00	4,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
54	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านเหล่ากกโก จากที่ดิน นายแฉ่น ท้าวคำ ถึงถนนทางหลวงชนบท สก.2011 กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	489,000.00	486,000.00	3,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
55	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านเขาสิงโต จากที่ดิน นางสาวดวงจิตร์ ต่านประชุม ถึงบ้าน นางอ่อนศรี พุ่มพันธ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	487,000.00	485,000.00	2,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
56	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านวังหิน จากที่ดิน นายธรรมรัตน์ ดีชมจันทร์ ถึงบ้านนายจำลอง สุดอารมณณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	486,000.00	480,000.00	6,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
57	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด จากบ้านนางสังกาลัย ไชยเลิศ ถึงโรงเรียน บ้านคลองหมากนัด กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.05 เมตร	498,000.00	495,000.00	3,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
58	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านดง จากแยกถนนทาง หลวงชนบท สก.2011 ถึงบ้านนางสายใจ ลือคำนาม กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	486,000.00	485,000.00	1,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
59	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านดง จากบ้านนางสำลี พรหมที ถึงบ้านนางสุวรรณี ตำบลวิหาร กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.05 เมตร	498,000.00	495,000.00	3,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
60	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านแสงจันทร์ จากบ้าน นายพรชัย คงเมือง ถึงบ้านนายมีชัย แก้วอุทา กว้าง 4 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.05 เมตร	405,000.00	400,000.00	5,000.00	/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
61	จัดซื้อและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเนินดินแดง	66,875.00	66,875.00	0.00	/	-	-	1ต.ต.65-30ก.ย.66	กองช่าง	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
62	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านเนินดินแดง จากบ้าน นายวันชัย หน่อท้าว ถึงที่ดินนางจริยา คชประเสริฐ กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร		480,000.00		/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
63	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านหนองแหน จากบ้าน นางนวย พรหมขันธุ์ ถึงที่ดินนายรุ่งเพชร พนมขันธุ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร		480,000.00		/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
64	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านคลองอาราง จากบ้านนางสังกาลัย กิ่งแก้ว ถึงบ้าน นางมาลา อินทร์สุขและถึงบ้านนายสมชาย กิ่งแก้ว กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.05 เมตร		440,000.00		/	-	-	16ก.พ.66-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
65	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (คุ่มหนองผูกเต่า) ขนาด 20 ลบ.ชม.	856,500.00	788,000.00	68,500.00	-	/	-	1พ.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
66	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านดง (คลองพันไร่) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	-	-	/	16ก.พ.66-30ก.ย.67	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
67	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 144 ชุด	9,936,000.00	0.00	9,936,000.00	-	-	/	16ก.พ.66-30ก.ย.67	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
68	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแสงจันทร์ - บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 13 บ้านแสงจันทร์ - หมู่ที่ 14 บ้านเนินดินแดง	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	-	-	/	16ก.พ.66-30ก.ย.67	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
69	โครงการขยายถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านใหญ่ - หมู่ที่ 5 บ้านโนน	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-	-	/	16ก.พ.66-30ก.ย.67	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
70	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลบ้านแก้ง									
	-จัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสวน	66,875.00	0.00	66,875.00	-	-	/	16ก.พ.66-30ก.ย.67	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
	-จัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนน	66,875.00	0.00	66,875.00	-	-	/	16ก.พ.66-30ก.ย.67	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
	-จัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโรงเดี่ยว	66,875.00	0.00	66,875.00	-	-	/	16ก.พ.66-30ก.ย.67	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
	-จัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากน็ด	66,875.00	0.00	66,875.00	-	-	/	16ก.พ.66-30ก.ย.67	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
	-จัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเนินดินแดง	66,875.00	0.00	66,875.00	-	-	/	16ก.พ.66-30ก.ย.67	กองช่าง	ใช้จ่ายเงินสะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข สังคม และคุณภาพชีวิต										
1	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็ก	70,000.00	70,000.00	0.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา	
2	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	43,000.00	29,346.00	13,654.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา	
3	ค่าสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)	255,000.00	239,292.00	15,708.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา	
4	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็ก	20,000.00	13,400.00	6,600.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา	
5	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กเล็ก	20,000.00	19,340.00	660.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา	
6	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	30,000.00	21,775.00	8,225.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา	
7	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	2,299,440.00	2,233,855.23	65,584.77	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา	
8	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	966,330.00	966,330.00	0.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา	
9	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(สพฐ.)	4,486,900.00	4,486,900.00	0.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองการศึกษา	
10	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,411,400.00	16,302,300.00	1,109,100.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด	
11	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5,779,200.00	5,273,200.00	506,000.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด	
12	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเชื้	250,000.00	202,500.00	47,500.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด	
13	กำจัดขยะมูลฝอย	800,000.00	694,905.00	105,095.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
14	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	80,920.00	80,920.00	0.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด	
15	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	6,080.00	6,069.00	11.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด	
16	อุดหนุนอำเภอเมืองสระแก้ว ในโครงการศูนย์ดำรงธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี อำเภอเมืองสระแก้ว	14,000.00	14,000.00	0.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม										
1	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพอาชีพต่างๆภายใน ตำบล(กองทุนหมุนเวียน) -สถานแข่งปลาทุ ม.14 (1) -สถานแข่งปลาทุ ม.14 (2) -ปลูกข้าวหอมมะลิ ม.14 (1) -กลุ่มข้าวหอมมะลิ ม.5 -กลุ่มมันสำปะหลัง ม.12 -กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.13 -กลุ่มสถานแข่งปลาทุ ม.15 -กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.13 -กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.16 -กลุ่มปลูกถั่วฝักยาว ม.14 -กลุ่มปลูกข้าวโพดครแดง ม.1 (1) -กลุ่มปลูกข้าวโพดครแดง ม.1 (2) -กลุ่มปลูกแตงกวา ม.7 -กลุ่มปลูกข้าวโพด ม.3 -กลุ่มทำสวนแตง ม.4 -กลุ่มปลูกข้าวโพด ม.5 -กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ม.11 -กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ม.13 -กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม.10 -กลุ่มทำกระถางดอกไม้สวยงาม -กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ม.11 (2) -กลุ่มเลี้ยงหมู ม.16 -กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.2				/	-	-	1 ต.ค.65-30 ก.ย.66	สำนักปลัด	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม										
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล และระหว่างตำบลในการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด -ฟุตบอลด้านยาเสพติด -การแข่งขันกีฬายาน้ำแข็งสัมพันธ์	300,000.00	249,896.00	50,104.00	/	-	-	1.ต.ค.65-30 ก.ย.66	กองการศึกษา	
2	ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ภายในตำบล -งานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่	200,000.00	76,500.00	123,500.00	/	-	-	1.ต.ค.65-30 ก.ย.66	กองการศึกษา	
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเบื้อง บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	30,000.00	30,000.00	0.00	/	-	-	1.ต.ค.65-30 ก.ย.66	กองการศึกษา	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน										
1	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	200,000.00	189,940.00	10,060.00	/	-	-	1.ต.ค.65-30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	/	-	-	1.ต.ค.65-30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
3	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมอปพร. -สนับสนุนและร่วมป้องกันอุบัติเหตุช่วง ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ -วันอปพร.	200,000.00	91,375.00	108,625.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด	
4	ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและ ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข -จัดตั้งด่านชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่	200,000.00	67,200.00	132,800.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
5	อุดหนุนอำเภอเมืองสระแก้วตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับอำเภอ	25,000.00	25,000.00	0.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด	
6	อุดหนุนอำเภอสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต ตามโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดภัย ปลอดภัย	100,000.00	100,000.00	0.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" -โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช -โครงการจิตอาสาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	300,000.00	71,780.00	228,220.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา การเมือง การปกครอง และการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ										
1	เงินสำรองจ่าย	478,887.00	81,170.74	397,716.26	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร -ค่าลงทะเบียนอบรม	200,000.00	40,800.00	159,200.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด	



ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
3	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ -โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 -โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566	350,000.00	38,280.00	311,720.00	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	สำนักปลัด	
4	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง	499,500.00	499,000	500	/	-	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66	กองช่าง	
5	ปรับปรุงสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 4	371,300.00	-	371,300.00	-	-	/	1ต.ค.65-30ก.ย.67	กองช่าง	กั้นเงินงบประมาณ
6	ปรับปรุงเวทีและอัฒจันทร์(สนามกีฬาฟุตบอล)	230,000.00	-	230,000.00	-	-	/	1ต.ค.65-30ก.ย.67	กองช่าง	กั้นเงินงบประมาณ
7	ก่อสร้าง ติดตั้งประตูทางเข้า - ทางออก อบต. บ้านแก้ง	275,000.00	-	275,000	-	-	/	1ต.ค.65-30ก.ย.67	กองช่าง	กั้นเงินงบประมาณ
8	ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม อบต.บ้านแก้ง	499,000.00	-	499,000.00	-	-	/	1ต.ค.65-30ก.ย.67	กองช่าง	กั้นเงินงบประมาณ
9	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-	/	1ต.ค.65-30ก.ย.67	กองช่าง	กั้นเงินงบประมาณ

## ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สามารถดำเนินการได้ 20 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของผู้บริหาร ได้มีเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนมีการเร่งรัดในการดำเนินงานโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงานไม่เพียงพอ แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

## ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- 2 ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน