

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (สายที่ ๑) จากบ้านนายอุดม ประชิต ถึงที่ดินนางสาวโสภี คำสอน วิมเมอร์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒๙ มี.ค.- ๒๘ พค.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒(สายที่ ๒) จากบ้านนางเกสร ธีระบุตร ถึงที่ดินนายปรกรณ์ ป่าตาล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๒,๕๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒๙ มี.ค.- ๒๘ พค.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากที่ดินนางไอลดา มุสิกะเจริญ ถึง ที่ดินนายสมพงษ์ โภคา กว้าง ๔ เมตรยาว ๑๘๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๐๗,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๑ เมย.- ๑๐ มิย.๖๗	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายอำนาจ พุฒสา ถึงที่ดิน นางมยุรี พบสุข กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๓๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐	๑๐ เมย.- ๙ มิย.๖๗	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายแสง ด่านมณี ถึงบ้าน นางสุนีย์ แสงงาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๙๒,๖๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๗ เมย.- ๑๖ มิย.๖๗	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนาย ประสงค์ ผุยพรม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๒,๑๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗ พค.- ๖ กค.๖๗	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายมานิตย์ น้อยสี ถึง บ้านนายกำแพง มะคะโต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๕๘,๒๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๓ พค.- ๒ กค.๖๗	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จากที่ดินนายมานะ พงศ์เลิศนภาพกร ถึงที่ดินนางอนงค์ สายทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๒,๕๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๔ พค.- ๑๓ กค.๖๗	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางสุวรรณา บางกระหาด ถึงที่ดินนายทองดี ด่านมะลิ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๕๗,๑๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐	๑ พค.- ๓๐ มิย.๖๗	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ จากที่ดินนายประเสริฐ ทองคำ ถึงบ้านนายสว ยวเวช กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๕๖๐,๑๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒ พค.- ๑ กค.๖๗	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางบุญเรียง เจริญคง ถึง บ้านนายสุนทร พลังสุข กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๕,๙๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๒๔ มิย.- ๒๓ สค.๖๗	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าชุมชน หนองนกเขียน ถึงที่ดินนายสมชาย ศิลปานิสงค์กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๒๔,๔๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๒๑ มิย.- ๒๐ สค.๖๗	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากที่ดินนายพรหม แวนำ ถึงบ้าน นายปิยวรรณ มีประเสริฐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔ กค.- ๒ กย.๖๗	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนายสายทอง พวงมัสสิมา ถึงบ้านนางสมพร ใจกล้า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๕๒,๗๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๕ กค.- ๓ กย.๖๗	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนางสาวดวงเดือน ดีปลอด ถึงที่ดินนางสาวสุธีรา อานามวงศ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๕,๖๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๔ กค.- ๒ กย.๖๗	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางสุรัตน์ บุญมี ถึงที่ดิน นายจำรัส ประทุมมาณ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๒๖ กค.- ๒๔ กย.๖๗	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ จากที่ดินนายวิชัย พลเชื้อ ถึงที่ดิน นายสมบูรณ์ จ้อยชัย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๕,๑๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๑ สค.- ๓๐ กย.๖๗	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางรจนา ตำนระงับ ถึงบ้านนายทินแพ แยมผกา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๕,๔๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	-	๒๓ สค. - ๒๒ ตค.๖๗	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ จากที่ดินป่าชุมชน ถึงที่ดินนายโฮม นาดี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๕,๑๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	-	๒๘ สค.-๒๕ ตค.๖๗	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายประสงค์ ผุยพรม ถึงบ้านนายสมบุญ ผุยพรม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๐๙,๔๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	-	๒๐ กย.-๑๑ พย.๖๗	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จากที่ดินนายเฉลียว ด้านมะลิ ถึง ที่ดินนายสมสิทธิ์ นนทศิลป์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๖,๑๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	-	๑๙ กย.- ๖ พย.๖๗	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ จากที่ดินนายสถิตย์ แพงสวัสดิ์ ถึง ที่ดินนายเสถียรพงษ์ สมจิตรต์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	-	๑๗ กย.- ๗ พย.๖๗	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ จากที่ดินนายสวรรณค์ พรหมขันธุ์ ถึง ที่ดินนางสาวราตรี มูลกัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๕,๒๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	-	-	๑๘ กย.- ๖ พย.๖๗	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๒๔	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๔๕๙,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕ มิ.ย.- ๒๐ มิ.ย.๖๗	กองช่าง
๒๕	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒			/	-	-	-				
๒๖	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓			/	-	-	-				
๒๗	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔			/	-	-	-				
๒๘	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖			/	-	-	-				
๒๙	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ค.- ๑๘ พ.ค.๖๗	กองช่าง
๓๐	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗			/	-	-	-				
๓๑	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘			/	-	-	-				
๓๒	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙			/	-	-	-				
๓๓	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐			/	-	-	-				
๓๔	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑			/	-	-	-				

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๓๕	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๔๑๙,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๐ พค.- ๑๔ มิย.๖๗	กองช่าง
๓๖	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓			/	-	-	-				
๓๗	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔			/	-	-	-				
๓๘	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕			/	-	-	-				
๓๙	โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖			/	-	-	-				
๔๐	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปัญหา จากที่ดิน นายวุฒิ สิงห์บรรพต ถึงที่ดินนายโกวิทย์ จองสกุลกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๗๒,๘๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๔๑	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปัญหา จากบ้าน นางสาวโยสิตา ด่านเกษม ถึงบ้านนางเนตร ด่านล้ำเลิศ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๔๒	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ ๒ บ้านสวน จากบ้านนส.คำพันธ์ สงวนรักษ์ ถึงบ้านนายสังเวียน อิมอ้วน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๐๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๔๓	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านใหญ่ จากบ้านนายมี ด่านเกษม ถึงบ้านนายคำ ช้องเล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๑,๓๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๔๔	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านน้อย ช่วงที่ ๑ จากที่ดินนางสาวเสาวคนธ์ ทิพย์โอสถ ถึงที่ดินนายสุรเชษฐ์ พาชิรัตน์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ จากที่ดินนายสุรเชษฐ์ พาชิรัตน์ ถึง สระน้ำสาธารณประโยชน์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๘๓,๓๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๔๕	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านน้อย จากทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ถึงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และ กว้าง ๕.๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๘,๙๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๔๖	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโนน จากบ้านนาง ปราณี ช้องเล็ก ถึงบ้านนางสาวบุญเรียง ด้านลาเคนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๒๐๔,๘๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๔๗	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านโรงเลื่อย(คุ้มเนิน- มะช้าง) จากบ้านนางละออง ทุ่มมี ถึงที่ดิน นายสมหมาย อังกานนท์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๔๘๖,๘๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๔๘	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านห้วย จากโรงเรียนบ้าน ห้วย ถึงที่ดินนางสาวณัฐณัฏ ภาสะพันธ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๔๙	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่ากกโก จากถนน ทางหลวงชนบท สก.๒๐๑๑ ถึงที่ดินนางทอง ทันถาจิตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๔๙๑,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๕๐	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านเขาสิงโต จากที่ดิน นางสาวดวงจิตร์ ด้านประชุม ถึงที่ดินนางวิไล ยศกิง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๔๗๑,๗๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๕๑	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังหิน จากที่ดิน นายธรรมรัตน์ ดีชมจันทร์ ถึงที่ดินนายสุรัชย์ สุขประเสริฐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๔๗๐,๙๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๕๒	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปัญหา จากแยก สุวรรณศร ๓๓ ถึงบ้านนายเรือง วงษ์คำภา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๕๓	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านน้อย จากศาลากลาง บ้าน ถึงบ้านนางสาวสายใจ วงษ์แหลม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๑,๖๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๕๔	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านห้วย จากบ้านนาง ละม้าย เพิ่มศิลป์ ถึงบ้านนายวินัย จันทร์เงิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๕๕	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังหิน จากแยกถนน ทางหลวงชนบท สก.๓๐๓๙ ถึงที่ดินนางสาว สุบัน เกตุแก้ว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๗๑,๙๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๕๖	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหมากนัต ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางสาวรัชนิกรณ์ กองไชย์ ถึงบ้านวิชัย กองไชย์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายวิชัย กองไชย์ ถึง โรงเรียนบ้านคลองหมากนัต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๘๓,๓๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๕๗	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านดง ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางสายใจ ลือคำนาม ถึง บ้านมนตรีอ้ายราช กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางสำลี พรหมที ถึงบ้านนาง นิมิต ศรีสว่าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๗๐,๘๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๕๘	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงจันทร์ จาก โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ ถึงวัดแสงจันทร์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๒๐,๒๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๕๙	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง จากที่ดิน นางจริยา คชประเสริฐ ถึงที่ดินนางสาวน้ำผึ้ง เศวตรัฐกุล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๗๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๖๐	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองแหน จากที่ดิน นายรุ่งเพชร พนมพันธ์ ถึงบ้านนายเฟื่อง พักตา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๗๔,๖๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๖๑	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองแหน จากบ้าน นางสาวกรรณิการ์ บุญกอง ถึงที่ดินนาย ประทุม นากสุข กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๗๑,๗๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๖๒	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองอาราง จาก บ้านนายชมพู่ พรสมบุญ ถึงที่ดินนายสุนทร อ่อนศรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๗๒,๘๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วย	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหมากน้ด	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๖๖	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๓ บ้านใหญ่	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้านแสงจันทร์ - บ้านเนิน ดินแดง หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงจันทร์ - หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองอาราง	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๖๙	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองอาราง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๗๐	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๗๑	ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหมากนัต	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข สังคม และคุณภาพชีวิต											
๑	โครงการงานวันเด็ก	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๙,๗๕๐.๐๐	๓๐,๒๕๐.๐๐	๑๓ มี.๖๗	กองการศึกษา
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็ก	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓ มี.๖๗	กองการศึกษา
๓	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๖,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	๓๓,๘๗๒.๐๐	๓๓,๘๗๒.๐๐		กองการศึกษา
๔	ค่าสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)	๒๓๘,๖๘๐.๐๐	-	/	-	-	-	๒๓๓,๓๓๖.๐๐	๗,๓๔๔.๐๐	๓๐ ส.ค.๖๗	กองการศึกษา
๕	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๔,๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๖	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กเล็ก	๒๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	๒๑,๑๗๐.๐๐	๒๑,๑๗๐.๐๐		กองการศึกษา
๗	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๒,๕๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๒๓,๗๒๕.๐๐	๘,๗๗๕.๐๐	๑๒ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๒,๓๐๔,๐๖๘.๐๐	-	/	-	-	-	๒,๑๐๑,๗๕๔.๒๔	๒๐๒,๓๑๓.๗๖	๑ต.ค.-๓๐ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๙	โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑,๑๔๖,๖๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑,๑๑๔,๐๒๐.๐๐	๓๒,๕๘๐.๐๐	๑ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๑๐	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน(สพฐ.)	๕,๖๗๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔,๓๔๗,๐๕๐.๐๐	๑,๓๒๒,๙๕๐.๐๐	๑ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๖๑๙,๓๒๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๗,๐๗๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๔๖,๓๒๐.๐๐	๑ต.ค.-๓๐ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๖,๑๖๐,๒๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๕,๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๙๓๒,๒๐๐.๐๐	๑ต.ค.-๓๐ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดขัด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๙๘,๕๐๐.๐๐	๕๑,๕๐๐.๐๐	๑ต.ค.-๓๐ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๑๔	กำจัดขยะมูลฝอย	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๗๒๘,๒๗๔.๐๐	๗๑,๗๒๖.๐๐	๑ต.ค.-๓๐ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๑๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๑๐๒,๒๘๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๒,๒๘๐.๐๐	๐.๐๐		สำนักปลัด
๑๖	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๗,๖๗๑.๐๐	๗,๓๒๙.๐๐		สำนักปลัด

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม											
๑	โครงสร้างเสริมกลุ่มอาชีพอาชีพต่างๆภายในตำบล (กองทุนหมุนเวียน)										
	-สานแข่งปลาทุ ม.๑๔ (๑)	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดกพ.-๓๐กย.๖๗	สำนักปลัด
	-ปลูกข้าวหอมมะลิ ม.๑๔ (๑)	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มข้าวหอมมะลิ ม.๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มมันสัมปะหลัง ม.๑๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.๑๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มสานแข่งปลาทุ ม.๑๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.๑๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.๑๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มปลูกถั่วฝักยาว ม.๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มปลูกข้าวโพดครแดง ม.๑ (๑)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มปลูกข้าวโพดครแดง ม.๑ (๒)	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มเกษตรกรทำนา ม.๑	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มปลูกข้าวโพด ม.๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มทำสวนแตง ม.๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มปลูกข้าวโพด ม.๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ม.๑๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ม.๑๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม.๑๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ม.๔	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มจักสานแข่งปลาทุ ม.๑๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มเลี้ยงหมู ม.๑๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มทำไข่เค็ม ม.๓	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด
	-กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ ม.๓	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	"	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ อนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม											
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล และระหว่างตำบลในการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด -การแข่งขันกีฬายาน้ำขึ้นแก่งส้มพัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๙๑,๕๘๔.๐๐	๘,๔๑๖.๐๐	๑-๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองการ ศึกษา
๒	ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ภายในตำบล -งานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ -งานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๑๔,๔๖๐.๐๐	๘๕,๕๔๐.๐๐	๑-๓๑ เม.ย. ๖๗	กองการ ศึกษา
๓	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายบ้านแก่งส้มพัง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑ มี.ค.- ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองการ ศึกษา
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมบั้ง บурพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑-๒๘ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน											
๑	เงินสำรองจ่าย	๓๙๒,๕๙๖.๐๐	-	/	-	-	-	๒๔,๓๓๐.๑๕	๓๖๘,๒๖๕.๘๕	๑มีค-๓๑ธ.ค.	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑มีค-๓๑ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนอำเภอสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต ตามโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑มีค-๓๑ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" -โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๑,๖๕๐.๐๐	๑๕๘,๓๕๐.๐๐	๑ กพ.- ๓๑ กค. ๖๗	สำนักปลัด
๕	ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก แบบที่ ๑	๒,๕๔๗,๐๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	๒,๕๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ สค.- ๑๔ พย ๖๗	ใช้เงินสะสม ๒,๕๗๔,๐๐๐.๐๐
๖	ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก แบบที่ ๒	๗๑๙,๘๐๐.๐๐	-	-	/	-	-	๗๑๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔ กย.- ๒๒ ธค. ๖๗	ใช้เงินสะสม ๗,๑๙๘,๐๐๐.๐๐

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ที่โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
	โครงการจิตอาสาทำความสะอาด (Big Cleaning Day)	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๒๘,๔๗๖.๗๕	๑,๕๒๓.๒๕	๑ กพ.- ๓๑ กค.๖๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา การเมือง การปกครอง และการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ											
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร -ค่าลงทะเบียนอบรม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๖๔,๓๐๐.๐๐	๑๓๕,๗๐๐.๐๐	๑ ต.ค.-๓๐ ๓๐ กย.๖๗	
๒	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ -โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ -โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๐๙,๗๘๕.๐๐	๙๐,๒๑๕.๐๐	๑-๓๑ ส.ค. ๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านข้างและด้าน หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ ๔ รั้วคาบอย ๔ ชั้น สูง ๑.๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๘ กพ.- ๑๓ เม.ย. ๖๗	
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๑ ธ.ค.- ๒๐ ม.ค.๖๘	

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๕	โครงการห้องน้ำ - ห้องส้วม องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘ ธค.- ๖ กพ.๖๗	กองช่าง
๖	ปรับปรุงสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ ๔	๓๗๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	๑ ตค.-๓๐ กย.๖๘	ขยายการจ่าย เงินงบประมาณ ๓๗๑,๐๐๐.๐๐
๗	ปรับปรุงเวทีและอัฒจันทร์(สนามกีฬาฟุตบอล)	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	๑ ตค.-๓๐ กย.๖๘	ขยายการจ่าย เงินงบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐
๘	ก่อสร้าง ติดตั้งประตูทางเข้า - ทางออก อบต. บ้านแก้ง	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	๑ ตค.-๓๐ กย.๖๘	ขยายการจ่าย เงินงบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐.๐๐
๙	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	-	-	๑ ตค.-๓๐ กย.๖๘	ขยายการจ่าย เงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐