

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	แผนงาน/โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหมากนัต จากที่ดินนายสมหมาย มะคะโต ถึงบ้านนาย อาคม เสนาพล	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๔ ก.พ.- ๒๔-มี.ค.-๖๘	/	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาสิงโต จากบ้านนางหินแพ ผั่มผกา ถึงที่ดินนายสุนทร แสงวงนิล	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ	๔๙๘,๙๐๐.๐๐	๒๐ ก.พ.- ๑-เม.ย.-๖๘	-	/	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังหิน (สายที่ ๑) จากที่ดินนายสังเวียน พาทอน ถึงที่ดินนางสาววรรณิษา กลิ่นขจร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๔ ก.พ.- ๒๓ เม.ย.๖๘	-	/	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังหิน (สายที่ ๒) จากที่ดินนายจำรัส ประทุมมาณ ถึงที่ดินนางสาวคำหล้า พ่วงวัน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๔ ก.พ.- ๒๓ เม.ย.๖๘	-	/	-	-	

ที่	แผนงาน/โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง (สายที่ ๑) จากบ้านนายประวิทย์ ผู้ประสงค์ ถึงที่ดินนางแป้ง แพทย์กว้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๔ มี.ค.- ๓ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง (สายที่ ๒) จากที่ดินนายหงส์คำ หาบุญมี ถึงที่ดินนางอุดม ชัยอุบล	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ	๔๔๘,๙๐๐.๐๐	๕ มี.ค.- ๔ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านดง จากที่ดินนางสังเวียน ไสยะ ถึงที่ดินนางบุญส่ง สำราญ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ	๔๔๙,๕๐๐.๐๐	๑๑ มี.ค.- ๑๐ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงจันทร์ จากที่ดินนายสมบูรณ์ จ้อยชัย ถึงบ้านนายสมมติ ชัยภูมิ ยาว ๑๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ	๔๔๘,๖๐๐.๐๐	๑๓ มี.ค.- ๑๒ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	

ที่	แผนงาน/โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๙	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปัญหา จากที่ดินนายวุฒิ สิงห์บรรพต ถึงที่ดินนายไกรวิทย์ จอสงกุล	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ตารางเมตร	๔๗๒,๘๐๐.๐๐	๑๗ มี.ค.- ๑๖ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	-
๑๐	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปัญหา จากบ้านนางสาวโยสิตา ด้านเกษม ถึงบ้านนางเนตร ด้านลำเลิศ	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๒ มี.ค.- ๑๑ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	-
๑๑	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๒ บ้านสวน จากบ้าน น.ส. คำพันธ์ สงวนรักษ์ ถึงบ้านนายสังเวียน อิมอ้วน	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ตารางเมตร	๔๐๒,๕๐๐.๐๐	๑๙ มี.ค.- ๑๘ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	-
๑๒	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านใหญ่ จากบ้านนายมี ด้านเกษม ถึงบ้านนายคำ ช้องเล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๓๐๐.๐๐	๑๙ มี.ค.- ๑๘ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	-

ที่	แผนงาน/โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านน้อย ช่วงที่ ๑ จากที่ดินนางสาวเสาวคนธ์ ทิพย์โอสถ ถึงที่ดินนายสุรเชษฐ์ พาชิริตัน ช่วงที่ ๒ จากที่ดินนายสุรเชษฐ์ พาชิริตัน ถึง สระน้ำสาธารณประโยชน์	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร	๔๘๓,๓๐๐.๐๐	๑๗ มี.ค.- ๑๖ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	-
๑๔	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง หมู่ที่ ๔ บ้านน้อย จากทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ถึงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๑๖๖ ตารางเมตร	๔๘๘,๙๐๐.๐๐	๑๔ มี.ค.- ๑๓ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	-
๑๕	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโนน จากบ้านนาง ปราณี ช้องเล็ก ถึงบ้านนางสาวบุญเรียง ด้านลาเคนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร	๒๐๔,๘๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค.- ๑๙ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	-

ที่	แผนงาน/โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านโรงเลื่อย(คุ้มเนินมะช้าง) จากบ้านนางละออง ทุ่มมี ถึงที่ดินนายสมหมาย อังกานนท์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร	๔๘๖,๘๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค.- ๑๘ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	-
๑๗	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านห้วย จากโรงเรียนบ้านห้วย ถึงที่ดินนางสาวณญชณัฏ ภาสะพันธ์	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค.- ๒๐ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	-
๑๘	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่ากโก จากถนนทางหลวงชนบท สก.๒๐๑๑ ถึงที่ดินนางทองทันถาจิตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๕๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค.- ๒๐ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	-
๑๙	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านเขาสิงโต จากที่ดินนางสาวดวงจิตร ด้านประชุม ถึงที่ดินนางวิไลยศกั๊ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	๔๗๑,๗๐๐.๐๐	๑๙ มี.ค.- ๑๘ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	-

ที่	แผนงาน/โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังหิน จากที่ดินนายธรรมรัตน์ ดิษมนจันทร์ ถึงที่ดินนายสุรัช สุขประเสริฐ	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	๔๗๐,๙๐๐.๐๐	๑๙ มี.ค.- ๑๘ พ.ค.๖๘	-	/	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข สังคม และคุณภาพชีวิต

๑	โครงการงานวันเด็ก		๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ มี.ค.๖๘	/	-	-	๔๐,๑๒๐.๐๐	
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็ก		๗๐,๐๐๐.๐๐	๙-๑๑ มี.ค.๖๘	/	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)		๒,๑๐๘,๘๐๘.๐๐	๑ ต.ค ๖๗- ๓๐-ก.ย.-๖๘	-	/	-	๑๔๗,๕๕๓.๘๐	
๔	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		๑,๑๔๖,๖๐๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗- ๓๐-ก.ย.-๖๘	-	/	-	๕๕๗,๐๓๗.๐๐	
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(สพฐ.)		๕,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗- ๓๐-ก.ย.-๖๘	-	/	-	๓,๑๗๔,๐๕๐.๐๐	
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		๑๙,๑๘๒,๓๒๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗- ๓๐-ก.ย.-๖๘	-	/	-	๑๐,๓๓๗,๒๐๐.๐๐	
๗	เบี้ยยังชีพผู้พิการ		๖,๐๘๗,๒๐๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗- ๓๐-ก.ย.-๖๘	-	/	-	๓,๑๔๗,๔๐๐.๐๐	
๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเชื้อ		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค ๖๗- ๓๐-ก.ย.-๖๘	-	/	-	๑๑๕,๕๐๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๙	การจัดตั้งขยะมูลฝอย		๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐-ก.ย.-๖๘	-	/	-	๓๓๖,๑๒๑.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม									
๑	โครงสร้างเสริมกลุ่มอาชีพอาชีพต่างๆภายในตำบล (กองทุนหมุนเวียน) -กลุ่มปลูกแตงกวา ม.๗		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖-ต.ค.-๖๗	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม									
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล และระหว่างตำบลในการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด -การแข่งขันกีฬายาน้ำขึ้นแก่งส้มพัง		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔ ต.ค.๖๗	/	-	-	๑๖๗,๐๔๐.๐๐	
๓	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่ม เครือข่ายบ้านแก่งส้มพัง		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖ ต.ค.๖๗	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่อง บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว		๓๐,๐๐๐.๐๐	๘ ม.ค.๖๘	/	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน									
๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ		๒๕,๐๐๐.๐๐	๕ พ.ย.๖๗	/	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" -วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ ม.ค.๖๘	/	-	-	๑๙,๒๑๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
	โครงการจิตอาสาทำความสะอาด (Big Cleaning Day)	จิตอาสาทำความสะอาดชุมชนและสถานที่ราชการ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	/	-	-	๕๘,๘๕๕.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา การเมือง การปกครอง และการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ									
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร -ค่าลงทะเบียนอบรม		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐-ก.ย.-๖๘	-	/	-	๒๑,๖๐๐.๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑-๒๙ ธ.ค.๖๗ ๑-๓๑ มี.ค.๖๘	/ -	- /	- -	๕,๖๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๓	ปรับปรุงสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง หมู่ที่ ๔		๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๗-ม.ค.-๑๔ มี.ค.-๖๘	/	-	-	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	
๔	ปรับปรุงเวทีและอัฒจันทร์(สนามกีฬาฟุตบอล)		๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค.-๒๓ เม.ย.-๖๘	-	/	-	-	